



Checklist inbedrijfstelling

EcoGEO warmtepompen





INHOUDSOPGAVE

_uchtbron	3
Bodembron	6



LUCHTBRON

1. Controle passieve koeling (t.b.v. ontdooiing)

Service wachtwoord		Servicemenu openen door de knoppen 🏾 🔎 en 🔤 tegelijk in te drukken.
Typ. wachtwoord Service (PW1):	6592	Voer het wachtwoord 6592 in
Menu service c.Informatie d.Handmati9e test	4/7	Ga naar het menu <i>Handmatige test</i>
e.Alarm historie		
Passieve koelin9 Status:	On	Zet de passieve koeling op On
Brine Pomp	D01	
Brine Pomp Status:	001 On	Zet de bronpomp op On en 100%
Brine Pomp Status: Vermogen regel:	001 On 100.0%	Zet de bronpomp op On en 100%
Brine pomp Status: Vermogen regel: CV pomp	001 On 100.0%	Zet de bronpomp op On en 100%
Brine Pomp Status: Vermogen regel: OV Pomp Status:	001 On 100.0% 002 On	Zet de bronpomp op On en 100% Zet de cv-pomp op On en 100%
Brine Pomp Status: Vermo9en re9el: CV Pomp Status: Vermo9en re9el:	001 0n 100.0% 002 0n 100.0%	Zet de bronpomp op On en 100% Zet de cv-pomp op On en 100%
Brine Pomp Status: Vermo9en re9el: CV Pomp Status: Vermo9en re9el: Warm water klep	001 0n 100.0% 002 0n 100.0%	Zet de bronpomp op On en 100% Zet de cv-pomp op On en 100%
Brine Pomp Status: Vermogen regel: CV Pomp Status: Vermogen regel: Warm water klep Status:	001 0n 100.0% 002 0n 100.0%	Zet de bronpomp op On en 100% Zet de cv-pomp op On en 100% Vaak werkt de ontdooiing via warm water. In dat geval dient tevens de warm water klep ingeschakeld te worden.

Let op: Door deze test moet er een DT over de brine en over de cv komen. Wanneer er al warm water in het vat zit, is het gemakkelijker te controleren. Er zal dan een verhoogde temperatuur richting de buitenunit gaan. Onderstaand een voorbeeld hiervan.

Brine/verwarmin9		
Outlet: Inlet: DT:	Brine 7.9 5.1 3.0	Verw. 35.1 °C 38,3 °C 3.2 °C
Druk: Pomp:	1.2 100.0	1.4 bar 100.0 %

U kunt dit vinden door terug te gaan naar het beginscherm en één keer op **Enter** te drukken.

Als dit functioneert, dienen alle componenten in de handmatige test weer uitgezet te worden!





2. Buitenvoeler

Geeft deze een goede waarde? Dit kunt u eenvoudig controleren in het Informatie menu.

Buitentemperatuur		-
BuitenT:	14.7°C	Dit kunt u vinden als u op het beginscherm een keer op Enter drukt.
Buiten StopT Verwarming: Actief koel.:	20.0°C 21.0°C	

Bij voorkeur dient te sensor te zijn gemonteerd in de aanzuigluchtstroom van de buitenunit

CHECK

3. Controle ventilator



Menu Handmatige test. (Zie stappen pag. 3)

Test de ventilator op 30% en 70%.

CHECK

4. Controle glycol

Bij een luchtbron is het belangenrijk dat de bron beveiliging wordt gecheckt. De bron beveiliging is standaard in de software ingesteld op -25°C, Hiervan uitgaande dat er glycol wordt gebruikt van -35°C/-30°C. Controleer of de glycol waarde werkelijk -35°C/-30°C is!

CHECK

5. Controle instellingen ontdooiing

Bij het toepassen van een luchtbron, zijn de instellingen van de ontdooiing van de buitenunit erg belangenrijk. Daarom dienen deze extra gecontroleerd te worden.

Defrostin9	
Aktief:	~
Defrostin9 by:	DHն
Start:	
Frost factor:	502
End:	
StopT:	12.0°0
Max. time:	<u> </u>

 $\mathsf{Servicemenu} \to \mathsf{Configuratie} \to \mathsf{Source}$

<u>Controleer of er een vinkje achter "Aktief</u>" staat. <u>Controleer of "Defrosting by</u>" op DHW staat. (DHW= warm water)









Defrostin9	
Aktief:	✓
Defrostin9 by:	Heat.
Start:	
_Frost factor:	50%
End:	
StopT:	1 <u>2.</u> 0°°C
Max. time:	<u> </u>

Defrost middels DHW heeft de voorkeur.

Als de installatie niet beschikt over tapwater, dient de defrost ingesteld te worden op "Heat". <u>Let op</u>: Hierbij moet de cv-installatie wel open staan (voldoende flow).

CHECK

6. Lucht

Goed controleren of er geen lucht in de brine en cv zit.

Zit er nog lucht in? Door een handmatige test kunen de pompen worden geactiveerd, om het lucht uit de installatie te krijgen. Zie hiervoor *1. Controle passieve koeling (t.b.v. ontdooiing).*

CHECK

7. Controle tijdens bedrijf

Buitenunit

Bij de eerste opstart is het belangenrijk om te kijken hoe de installatie functioneert. Met name de buitenunit. U controleert dit in het onderstaande menu.

Air Unit	
Tin:	11.1°C
Tout:	14.5°C
%Fan	50%
ASE:	1.23
DT Buiten Unit:	6.3°C
DT Defrost:	10.4°Č

Dit kunt u vinden als u op het beginscherm één keer op **Enter** drukt.

Let op: De DT defrost moet altijd min. 2K(°C) hoger zijn dan DT buitenunit. Wanneer dit lager is dan 2K(°C) is, kan er geen warmte onttrokken worden aan het systeem.

Een oorzaak hiervan kan zijn dat de ventilator niet draait of te veel lucht in het systeem.

Temperaturen

Bij de opstart dienen ook de temperaturen in de gaten gehouden te worden van de brine en cv. Controle op flow en afgifte, de DT voor brine is +- 3K en de DT voor de cv is +- 5K

Brine/verwarmin9		
	Brine	Verw.
Outlet:	-0.1	32.1 °C
Inlet:	3.0	26,9 °C
DT:	3.1	5.2 °C
Druk:	1.2	2.1 bar
Pomp:	87.3	78.0 %

Dit kunt u vinden als u op het beginscherm één keer op **Enter** drukt.

CHECK

8. Aantekeningen/ opmerkingen



BODEMBRON

1. Controle glycol

De minimale brontemperatuur is standaard in de software ingesteld op -7°C, Hiervan uitgaande dat er glycol wordt gebruikt van -15 °C. Controleer of de glycol waarde werkelijk -15 °C is!



Wanneer de glycol waarde hoger is, dient de beveiliging ook hoger te worden ingesteld. Dit kunt u doen in het *Servicemenu*.

Brine protection	
MaximumT:	35.0°C
MinimumT:	-7.0°C
MinimumP:	0.5bar

Servicemenu \rightarrow Configuratie \rightarrow Beveiligingen \rightarrow Brine protection

Lukt het niet? Doorloop stap 1 op pagina 3: *1. Controle passieve koeling (t.b.v. ontdooiing)*

CHECK

2. Lucht

Goed controleren of er geen lucht in brine en cv zit.

Zit er nog lucht in? Door een handmatige test kunen de pompen worden geactiveerd, om het lucht uit de installatie te krijgen. Zie hiervoor *1. Controle passieve koeling (t.b.v. ontdooiing)*

CHECK

3. Controle tijdens bedrijf

Bij de opstart moeten de temperaturen van de brine en cv in de gaten gehouden worden. Controle op flow en afgifte, de DT voor brine is +- 3K en de DT voor de cv is +- 5K.

Brine/v	erwarmin	19
	Brine	Verw.
Outlet:	5.1	32.1 °C
Inlet:	7.0	26,9 °C
DT:	2.9	5.2 °C
Druk:	1.2	2.1 bar
Pomp:	87.3	78.0 %

Dit kunt u vinden als u op het beginscherm één keer op **Enter** drukt.

CHECK

4. Aantekeningen/opmerkingen